

HARMONOGRAM ROBÓT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w wydzielonych pomieszczeniach w budynku socjalno-biurowym w ramach zadania pt. „Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garażowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego w 63-000 Środa Wlkp przy ul. Nad Strugą dz. nr ewid. 3885. Obręb 0004 Gmina Środa Wlkp.

Termin realizacji	Rodzaj prac
do 3 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy	Protokół przekazania placu budowy
Do 29.01.2021r.	Wykonanie instalacji freonowej. Wykonanie instalacji skroplin. Montaż jednostki zewnętrznej wraz z podkonstrukcją. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej jednostkę zewnętrzną przewodem z tablicy TW zlokalizowanej na piętrze. Wykonanie instalacji zasilające jednostki wewnętrzne oraz sterowania. Wykonanie bruzd w ścianach i przebić w stropach i ścianach dla przebiegu instalacji freonowej i skroplin. Zamurowanie bruzd i przebić.
Od 01.02.2021r do 26.02.2021r.	Montaż jednostek wewnętrznych, procedura odbiorowa, podpisanie protokołu odbioru końcowego.